

Ruskeasuon raitiovaunuvarikko

Aihe	milj.€	Huom.
Rakennusurakan loppukustannusennuste	151,00	ml. bussivarikon väistöön liittyvät rakennustyöt
Tuotanto-omaisuus	5,66	KLOY kustannus, Projektorin kokonaiskustannus
Rakentamisen aikaiset rahoituskulut	9,85	ei sisälly loppukustannusennusteeseen
Koulutus, käyttöönotto, ICT	1,99	KLOY kustannus, budjettiarvio 26.2.2024
Yhteensä	168,50	
Väistötilan vuokratkustannukset	6,33	laskutus 5.11.2021 sopimuksen mukaan erillisenä
Yhteensä	174,83	3/2024 indeksitarkistettu urakkasumma 176,5M€

Jakauma	milj.€	Huom.
Infran osuus	39,62	Laskennallinen osuus 23,5%
Liikennöintisopimuksen osuus	128,88	Laskennallinen osuus 76,5%